

Lerakás:

A gerendák emelése egyenként 2-2 ponton a végektől 50-50 cm-re elhelyezett kétszer áthurkolt kötéllel végezhető. Az EB jelű béléstestek lerakása történhet rakatban (ha nincs megdőlve) ollós fogóval, vagy a teherhordó raklapon átfűzött páros kötéllel, villástargoncával, önrakodó gépkocsival.

Helyszíni tárolás:

Csak szilárd alapzatot képező sík felületen tárolhatók. A depóniát 1 m-nél magasabbra rakni nem javasoljuk.

E jelű gerendák: - egy rakatba csak azonos méretű gerendák kerüljenek.

- alsó sor alá és a sorok közé alátétfa-t kell helyezni. Az alátétfa magassági mérete nem kisebb 25 mm-nél (Emelőkötel elhelyezhetősége érdekében).

EB béléstestek: - lyukakkal felfelé, kötésben máglyázva. Max. 5 rétegben.

Az épület előkészítése:

- a falköz 2 cm-re pontos legyen,
- a falazat ill. az áthidalók teherbírás szempontjából is alkalmasak legyenek a gerendák fogadására,
- általános esetben a gerendákat a katalógusban megadott felfekvési hosszon 2 cm vastag cementhabarcs terítésre vagy 3-5 cm vastag betonrétegre kell fektetni.

Gerendák beemelése:

Csak szerkezetileg hibátlan gerenda építhető be. Emelés a már előbb leírtak szerint kétszer áthurkolt kötéllel. A falon történő kézi mozgatás balesetveszélyes és tilos.

A gerendák elhelyezési mérettűrése osztálytávolságban: $\pm 0,5$ cm

felfekvési mélységben: $\pm 2,0$ cm

A gerendák előírt felfekvése: 10 cm E7-48 jelű gerendákig, felette 12 cm.

6,00 m-es és ennél nagyobb méretű gerendákat az építkezés alatt ideiglenesen alá kell támasztani.

Béléstestek elhelyezése:

A gerendákra pallókat kell helyezni a közlekedéshez. A béléstestek a gerendák talpaira felkent habarcsra helyezhetők el.